

Kirchhofer-Boden-Systeme AG

Industriestrasse 16 Telefon 056 463 68 68
 5106 Veltheim Telefax 056 463 68 69
 info@kbs-ag.ch
 www.kbs-ag.ch

Sehr geehrte(r)

- Kunde / Kundin
- Planer / Planerin
- Bauleiter / Bauleiterin
- Bauherr / Bauherrin

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen KBS Fliessestrich „Turbo“ entschieden haben.

Um eine möglichst rasche Trocknung sicherzustellen, müssen die Rahmenbedingungen ideal sein. Eine verzögerungsfreie Trocknung ist nur bei geeigneten klimatischen und korrekten bautechnischen Verhältnissen möglich (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung, Einbaudicke).

Bitte beachten Sie, dass für ein zügiges Trockenheizen der Estriche **ca. 80 - 100 Watt** Heizleistung pro Quadratmeter benötigt wird.



- **Je dicker der Estrich, desto länger dauert die Austrocknung.**
Bei doppelter Schichtdicke ist die vierfache Austrocknungszeit notwendig.
- **Je tiefer die Vorlauftemperatur, desto länger dauert die Austrocknung.**
- **Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto länger dauert die Austrocknung.**

Um den Estrich gleichmässig auszutrocknen, ist eine ganzflächig verlegte Fussbodenheizung notwendig. Beachten Sie dazu das KBS Merkblatt „spezielle Bedingungen bei Heizestrichen“ auf unserer Website www.kbs-ag.ch.



Kirchhofer-Boden-Systeme AG

Industriestrasse 16 Telefon 056 463 68 68
 5106 Veltheim Telefax 056 463 68 69
 info@kbs-ag.ch
 www.kbs-ag.ch



Aufheizprotokoll für Calciumsulfat-Fliessestrich KBS „Turbo“ mit Fussbodenheizung

Die Vorlauftemperatur der Fussbodenheizung muss bereits vor dem Einbringen des Fliessestrichs KBS „Turbo“ auf 25 °C eingestellt werden. Nach 24 Stunden wird die Vorlauftemperatur von 25 °C auf 50 °C erhöht und solange konstant gehalten, bis der Fliessestrich trocken und verlegereif ist. Die Temperaturdifferenz innerhalb eines Feldes darf 5 °C nicht übersteigen.

Um eine fristgerechte Austrocknung zu gewährleisten, ist gemäss Dokumentation „Belegreifheizen und Feuchtigkeitsmessung“ aufzuheizen.

Der Feuchtegehalt wird anhand der Calciumcarbid-Methode (CM) bestimmt. Zur Messung mit dem CM-Gerät muss über die gesamte Dicke des Estrichs gleichmässig Prüfgut entnommen werden.

Maximal zulässige Restfeuchte von KBS Fliessestrich „Turbo“: Beheizt und unbeheizt 0.5 CM%.

Auftraggeber / Bauherr: _____

Objekt / Stockwerk: _____

Bauleitung / Architekt: _____

Estrichleger: _____

Oberbodenleger: _____

Heizungsinstallateur: _____

Einbau des Estrichs am: _____ Nenndicke des Estrichs: _____

Raumtemperatur: _____ Vorlauftemperatur: _____

Kirchhofer-Boden-Systeme AG

Industriestrasse 16 Telefon 056 463 68 68
 5106 Veltheim Telefax 056 463 68 69
 info@kbs-ag.ch
 www.kbs-ag.ch



Dokumentation Belegreifheizen und Feuchtigkeitsmessung

Belegreifheizen begonnen am: _____

Kontrolleur Name: _____ Vorname: _____

1. Tag $T_{\text{Vorlauf}} 25\text{ °C}$ erreicht? Ja Nein T_{Vorlauf} : _____ °C / $T_{\text{Rücklauf}}$: _____ °C Visum: _____
2. Tag $T_{\text{Vorlauf}} 50\text{ °C}$ erreicht? Ja Nein T_{Vorlauf} : _____ °C / $T_{\text{Rücklauf}}$: _____ °C Visum: _____
3. Tag $T_{\text{Vorlauf}} 50\text{ °C}$ erreicht? Ja Nein T_{Vorlauf} : _____ °C / $T_{\text{Rücklauf}}$: _____ °C Visum: _____
4. Tag $T_{\text{Vorlauf}} 50\text{ °C}$ erreicht? Ja Nein T_{Vorlauf} : _____ °C / $T_{\text{Rücklauf}}$: _____ °C Visum: _____

Die maximale Vorlauftemperatur ist bis zur Belegreife aufrecht zu halten. Das Trocknungsverhalten sollte laufend mittels elektronischer Feuchtemessgeräte überwacht werden. Dadurch kann frühzeitig reagiert werden, falls die Trocknung nicht wie gewünscht voranschreitet.

Als Trocknungsbeschleunigende Massnahme können bei ungenügenden klimatischen Bedingungen Entfeuchtungsgeräte und Ventilatoren eingesetzt werden (z.B. in Turnhallen oder Kellerräumen). Beim Entfeuchten mittels Entfeuchtungsgeräten ist es zu empfehlen, Kondensationstrockner einzusetzen. Die Adsorptionstrockner senken die Luftfeuchtigkeit zu tief. Andere Bauteile könnten Schaden nehmen.

CM-Feuchtigkeitsmessungen

Die Prüfgutentnahme muss gleichmässig über die gesamte Dicke des Estrichs erfolgen.

Maximal zulässige Restfeuchtigkeit: - beheizt und unbeheizt: 0.5 CM%

	Datum	Raum	Estrich-dicke	Oberflächen-temperatur	Einwaage	CM-%	Prüfer (Name+Unterschrift)	Auftraggeber (Name+Unterschrift)
1					100 g			
2					100 g			
3					100 g			
4					100 g			
5					100 g			